

监理工程师通知单

工程名称: 安丘市 80MW 光伏扶贫电站项目

编号: AQ-GF-ZH-004

致: 中国核工业二三建设有限公司安丘项目部

主题: 关于现场地锚桩浇筑质量事宜

内容:

根据混凝土灌注桩钢筋笼质量标准: 熟悉设计图纸, 规程规范, 重点是《光伏电站施工规范》(GB50794-2012), 《光伏发电工程验收规范》(GB/T50796-2012) 相关内容等;

固定支架桩基控制标准:

1、验孔与孔深标准:

根据目前施工图纸, 固定支架基础采用 $\Phi 150\text{mm}$ 孔径, 孔深 $\geq 1200\text{mm}$ 。

2、桩位要求:

桩位精度偏差: 轴向偏差 $\leq 15\text{mm}$, 纵向前后桩位同步偏差根据地形情况允许调整, 同步调整范围 $\leq 150\text{mm}$ 。

3、桩垂直度要求:

每米偏差 $\leq 5\text{mm}$, 全长 $\leq 10\text{mm}$ 。

4、埋桩要求:

埋桩前周围浮土要清理干净, 振捣密实。

经监理 2017.03.07 在柘山 16 区现场巡检发现, 施工单位在浇筑过程中, 忽视现场施工质量, 桩基预埋件的轴向偏差、纵向前后桩位偏差、桩垂直度偏差, 远远超过了设计及规范要求范围, 现责令施工单位停止浇筑作业, 对已浇筑不合格的预埋件立即整改, 待监理、业主再次验收合格后, 再进行浇筑, 希望施工单位管理人员严格管控好现场质量、重视质量, 不要再有类似质量问题出现!

后附不合格相片

项目监理部 (章)

总 / 专业监理工程师: 李强

日期: 2017.03.07

注: 本表一式 3 份, 由监理项目部填报, 业主项目部、施工项目部各存 1 份, 监理项目部存 1 份。

图一:



图二:



图三:



图四:

