

监理工程师通知单

工程名称: 安丘市 80MW 光伏扶贫电站项目

编号: AQ-GF-ZH-005

致: 安丘市惠利光伏科技有限公司安丘项目部

主题: 关于建设方与总包方合同事宜

内容:

由于施工已经进入已有一个月,但总包方(中核二三)还未跟建设方(业主)确定合同关系,导致总包方至今还未申请本项目用章,因此给开工报审资料、监理通知单回复等带来一定的影响,也导致施工报验等资料跟工程进度不能同步且滞后。

希望建设方(业主)抓紧确定签订与总包方(中核二三)的合同关系,同时总包方也可以提前申请本项目用章问题,尽量让资料与工程进度同步进行。谢谢!

项目监理部(章)

总 / 专业监理工程师: 李洪

日期: 2017.03.12

注: 本表一式 3 份, 由监理项目部填报, 业主项目部、施工项目部各存 1 份, 监理项目部存 1 份。