

监理工程师通知单

工程名称：安丘市 80MW 光伏扶贫电站项目

编号：AQ-GF-ZH-008

致：中国核工业二三建设有限公司安丘项目部

事由：关于辉渠 3 地锚桩浇筑质量事宜

内容：

按照固定支架桩基控制标准

1、验孔与孔深标准：

根据目前施工图纸，固定支架基础采用 $\phi 150\text{mm}$ 孔径，孔深 $\geq 1200\text{mm}$ 。

2、桩位要求：

桩位精度偏差：轴向偏差 $\leq 15\text{mm}$ ，纵向前后桩位同步偏差根据地形情况允许调整，同步调整范围 $\leq 150\text{mm}$ 。

3、桩垂直度要求：

每米偏差 $\leq 5\text{mm}$ ，全长 $\leq 10\text{mm}$ 。

4、埋桩要求：

埋桩前周围浮土要清理干净，振捣密实。

2017.03.21 经业主、监理巡视发现辉渠 3 地锚桩浇筑存在以下质量问题：

1、地锚桩浇筑后部分桩位偏差大，超过标准偏差范围；

2、地锚桩浇筑后部分表面抹面不压光，感观较差。

现要求施工单位立即整改、回复后再通知监理验收！

限 1 个工作日内回复

后附不规范相片

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：[签字]

日期：2017.03.21

注：本表一式 3 份，由监理项目部填报，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份。

图一:



图二:



图三:



图四:

