

监理工程师通知单

工程名称：安丘市 80MW 光伏扶贫电站项目

编号：AQ-GF-ZH-009

致：中国核工业二三建设有限公司安丘项目部

事由：关于柘山 9/11 地锚桩浇筑质量事宜

内容：

按照固定支架桩基控制标准

1、桩位要求：

桩位精度偏差：轴向偏差 $\leq 15\text{mm}$ ，纵向前后桩位同步偏差根据地形情况允许调整，同步调整范围 $\leq 150\text{mm}$ 。

2、桩垂直度要求：

每米偏差 $\leq 5\text{mm}$ ，全长 $\leq 10\text{mm}$ 。

3、埋桩要求：

埋桩前周围浮土要清理干净，振捣密实。

2017.03.27 经业主、监理验收发现柘山 9、11 地锚桩浇筑存在以下质量问题：

- 1、地锚桩浇筑后个别桩位偏差大，超过标准偏差范围；
- 2、地锚桩浇筑后小部分表面抹面不压光，感观较差；
- 3、浇筑后的地锚桩按设计要求离地面 $\leq 20\sim 25\text{mm}$ ，但有个别已超出误差范围；
- 4、个别浇筑后的地锚桩不垂直。

现要求施工单位立即整改、回复后再通知监理验收！

限 2 个工作日内整改后回复

后附不规范相片

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师： 尹强

日期： 2017.03.27

注：本表一式 3 份，由监理项目部填报，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份。

图一:



图二:

