

工程处罚单

工程名称：禹州市花石镇二期 80MWp 光伏发电项目 编号：ZHJL-YZHS-005

签发单位	常州正衡电力工程监理有限公司禹州市花石镇二期光伏发电监理项目部 森源新能源发电有限公司禹州花石二期项目部
受罚单位	河南省电力勘测设计院（总包）
抄送	森源新能源发电有限公司禹州市花石镇二期光伏发电项目部

处罚事由：关于光伏区地埋电缆未穿管的相关事宜

内容：你单位承包的《河南省禹州市花石镇二期 80MWp 光伏发电项目艾窝工地》工程：

- 1、本工程自开工以来，你方作为总包单位，管理不到位，高压电缆多次催促至今仍未进场，无人催促，致使工程进度滞后；
- 2、现场监管不到位，光伏区部分地埋电缆未按设计施工要求施工，A 块七区地埋电缆未进行电缆穿管就擅自做私自进行回填工作；致使场区出现施工质量问题的；

鉴于以上问题经业主要求和批准，现对你总包单位考核人民币壹万元整（10000.00 元）；要求你单位接到考核单后高度重视，狠抓现场进度管理、质量管理和安全管理；

注：该考核款将从你方工程款中扣除。

建设单位：（盖章）

项目代表：

签发单位：（盖章）
总/副总监：张昭武

禹州花石项目
监理项目部 2017 年 9 月 4 日

2017 年 9 月 4 日

注：该表一式 3 份，总包 1 份、业主 1 份、监理存留 1 份。