

工程处罚单

工程名称：禹州市花石镇二期 80MWp 光伏发电项目 编号：ZHJL-YZHS-003

签发单位	常州正衡电力工程监理有限公司禹州市花石镇二期光伏发电电监理单位 森源新能源发电有限公司禹州花石二期项目部
受罚单位	河南省众志建设工程有限公司
抄送	森源新能源发电有限公司禹州市花石镇二期光伏发电项目部 河南省电力勘测设计院

处罚事由：关于光伏场区高压电缆迟迟未到场的相关事宜

内容：你单位承包的《河南省禹州市花石镇二期光伏发电项目艾窝工地》工程：多次催促你方高压电缆进场未进场，《工作联系单 27》、《工作联系单 30》也已下发说明，《工程处罚单 2》也已下发，高压电缆至今仍然迟迟未到，严重影响施工进度，以上问题经业主要求和批准，现对你方考核人民币壹万元整（10000.00 元）；要求你单位接到考核单后高度重视，尽快妥善解决此事。

注：该考核款将从你方工程款中扣除。

建设单位：（盖章）  项目代表：张永	签发单位：（盖章）  总/副总监：张昭武
2017 年 8 月 31 日	2017 年 8 月 31 日

注：该表一式 4 份，受罚单位、总包 1 份、业主 1 份、监理存留 1 份。