

监理工程师通知单

工程名称：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电二期 20MW 项目

编号：ZHJL-TZ-005

致：江苏卓越新能建设工程有限公司

主题：关于道庄村施工现场接地环网焊接问题的相关事宜

内容：我监理部于 2017 年 9 月 12 日在现场巡检中发现你单位在道庄村施工现场接地环网焊接过程中存在施工质量问题；接地焊接不符合图纸规范要求，接地扁铁搭接面不够、少于三面焊接、有焊渣残留；接地扁铁搭接面长度不少于扁铁宽度的 2.5 倍，焊接不少于三面焊接，焊缝要饱满且无焊渣残留；对于上述出现问题，现要求贵单位立即整改；于 2017.09.15 日之前回复；上述问题产生的责任由贵单位全部承担。

限 3 个工作日内回复。

抄送业主：泽州县晶耀新能源开发有限公司项目部

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：_____

日期：2017年9月12日

本表一式 3 份，由监理单位填发，抄送相关单位。

附图

