

监理工程师通知单

工程名称：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电二期 20MW 项目

编号：ZHJL-TZ-006

致：江苏卓越新能建设工程有限公司

主题：关于南岭上村施工现场临时用电、螺丝紧固、支架安装问题的相关事宜

内容：我监理部于 2017 年 9 月 13 日在现场巡检中发现你单位在南岭上村施工现场临时用电、螺丝紧固、支架安装过程中存在施工质量、安全问题：

- 1、南岭上村施工现场临时用电不符合临时用电规范；施工现场出现乱接，私自使用铁质套管、扁铁改装电钻手柄的情况，可能导致人体触电的危险；
- 2、南岭上村现场施工支架螺丝部分未紧固不到位；
- 3、南岭上村部分支架安装不平整，支架呈现扇面状，部分支架立柱出现歪斜的情况；

对于上述出现问题，现要求贵单位立即整改；于 2017.09.16 日之前回复；上述问题产生的责任由贵单位全部承担。

限 3 个工作日内回复。

抄送业主：泽州县晶耀新能源开发有限公司项目部

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 

日期： 2017 年 09 月 13 日

本表一式 3 份，由监理单位填发，抄送相关单位。

附图

