

监理工程师通知单

工程名称：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电二期 20MW 项目 编号：ZZSD-02-CZZH-B. 07-009

致：江苏卓越新能建设工程有限公司

主题：关于电缆沟开挖问题的相关事宜

内容：经业主单位、监理单位人员于 2017 年 11 月 08 日在现场巡检中发现你单位在道庄村至升压站电缆沟开挖过程中存在施工质量问题：

1、道庄村至升压站电缆沟开挖深度在 300mm 至 600mm 之间，开挖深度严重不符合图纸设计要求；图纸设计要求，直埋电缆电缆沟开挖深度不低于 800mm；

2、若开挖区域内有电缆或地下有电缆存在，电缆沟开挖采用人工挖掘方式，避免破坏开挖区域内原有的电缆；

对于上述出现问题，现要求贵单位立即整改，整改完成后，经业主单位、监理单位检查验收后方可回填；于 2017. 11. 11 日之前回复；上述问题产生的责任由贵单位全部承担。

限 3 个工作日内回复。

抄送业主：泽州县晶耀新能源开发有限公司

监理项目部

总/专业监理工程师： 

日期： 2017 年 11 月 08 日

本表一式 3 份，由监理单位填发，抄送相关单位。

附图

