

监理工程师通知单

工程名称：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目（二期 20MW）

项目编号：ZZSD-02-CZZH-B07-029

致：山西晋通送变电有限公司

抄送业主：泽州县晶耀新能源开发有限公司项目部

主题：关于集电线路塔基回填问题的相关事宜

内容：我监理部于 2019 年 01 月 03 日在施工现场巡检中发现：集电线路 9#、10#塔基基础已经回填：

- 1、基础回填过程严重不符合图纸设计要求，回填土中存在大量大石块；
- 2、基础回填未报审监理检查验收，不能确认是否掺入粘性土、是否按照图纸设计要去 200mm~300mm 分层夯实；

对于上述问题要求你单位立即整改，2019 年 01 月 06 日前整改完成，上述问题产生的责任将由你单位全部承担。

附图：3 张

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 

日期：2019 年 01 月 03 日

本表一式 3 份，由监理单位填发，抄送相关单位。

附图

