

监理通知单

工程名称：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目 编号：ZZSD-01-ZHJL-004

致：江苏华能建设工程集团有限公司施工项目部：

事由：关于支架基础浇筑质量的事宜

内容：

1. 我方监理巡视发现光伏区支架基础浇筑现场采用直径 19cm 的模板，不符合设计要求；
2. 现场使用振动棒长为 1m，实际孔深 1.6m，不能保证施工质量；
3. 混凝土配合比未做开盘检定；
4. 经检查发现个别桩孔混凝土现浇振到不实；
5. 外漏混凝土蜂窝麻面严重；
6. 混凝土未做试块；

要求：

1. 按设计要求尺寸更换模板；
2. 更换能够满足孔深的振动棒，混凝土要振动到位，增加振动棒数量满足现场施工需要；
3. 按混凝土配合比做好开盘检定，并将每罐混凝土配合比沙石、水泥用量做好标识牌；
4. 现场混凝土要做试块。

限期 1 天内进行整改。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2017年04月26日

