

监理通知单

工程名称：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目 编号：ZZSD-01-ZHJL-006

致：江苏华能建设工程集团有限公司施工项目部：

事由：关于光伏区支架基础浇筑质量的事宜

内容：

针对编号为 ZZSD-01-ZHJL-005 的监理通知单所要求你方整改内容，到目前为止仍未整改且现场仍在施工；现场情况如下：

1. 部分孔内有土预埋件放不下去不清理用支架往下砸，野蛮施工；
2. 灌注混凝土未振捣，两个班组一个未见振动棒，另一个有振动棒没电源；
3. 外露混凝土蜂窝麻面严重；
4. 基础孔未进行报验就开始下道工序施工；

要求：

施工单位对支架基础灌注施工进行整改

1. 准备好振动棒，按规范要求施工；
2. 模板加固，振捣到位；
3. 基础孔分项报验后再进行下道工序。

施工单位必须抓紧时间整改，直到检验合格才允许继续施工；因此而耽误工程进度的
一切后果由你方负责

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日

期：2024年11月01日

