

湖南华容北景港朝阳 20MWp、向阳 20MWp 分布式

农光互补发电项目

监理工程师通知单

编号: HRGF-JLT-011

致:南通通能工程建设有限公司项目部

主题:质量

内容:

监理在巡检过程中发现如下质量问题:

1、B5、B6 光伏区沟槽塌方没有清理干净,就直接敷设接地、线缆,致使敷设扁钢接地及线缆埋深不够(见图一),其他区域也有类似质量问题。

2、B1~B3 区箱逆变沟槽塌方没有清理干净,就直接敷设 3*95 高压电缆,致使敷设电缆埋深不够(见图二)。

要求沟槽内坍塌土方清理干净后方可敷设线缆和接地,并经监理验收合格后方可隐蔽。

以上问题要求 2018 年 01 月 20 号前整改完并回复监理项目部。



图一



图二

项目监理机构(章)

专业监理工程师:

总监理工程师:

日期: 2018-01-15



填表说明:一式三份由项目监理机构填写,抄送相关单位