

湖南华容北景港朝阳 20MWp、向阳 20MWp 分布式

农光互补发电项目

监理工程师通知单

编号: HRGF-JLT-012

致:南通通能工程建设有限公司项目部

主题:质量

内容:

监理在巡检过程中发现如下质量问题:

- 1、海霖施工的二期通往一期过路高压电缆敷设时(见图一),以及 14 区过水渠时(见图二),埋深达不到设计要求,要求重新开挖敷设并监理验收合格后方可回土。
- 2、英之茂施工的二期通往一期水渠时高压电缆敷设时,深度达不到设计要求,要求重新开挖敷设并监理验收合格后方可回土(见图三)。

以上问题要求 2018 年 01 月 23 号前整改完并回复监理项目部。



图一



图二



图三

项目监理单位(章)

专业监理工程师: 王金

总监理工程师: 李冲

日期: 2018-01-19

填表说明: 一式三份由项目监理单位填写, 抄送相关单位