

湖南华容北景港镇朝阳 20MWp、向阳 20MWp 分布式

农光互补光伏发电项目

监理工程师通知单

编号: HRGF-JLT-022

致:南通通能工程建设有限公司项目部

主题:质量消缺

内容:

针对湖北孚尧电力有限公司华容电站的质量消缺项(编号: 2018006), 要求总包单位尽快落实整改。

以上问题要求 2018 年 5 月 18 号前消缺完并回复监理项目部。

附: 工作联系单(2018006)

项目监理机构(章)

专业监理工程师:

总 监 理 工 程 师:

日 期 :2018-5-14

填表 说明: 一式三份由项目监理机构填写, 抄送相关单位



工作联系单

2018006

至：

常州正衡电力工程监理有限公司华容项目部：

我公司巡检发现如下问题：

- 1、光伏厂区光纤通讯系统无不间断电源，在脱网后会失电，信号采集及视频监控均会中断。
- 2、电能质量在线分析装置未启用。
- 3、现场 AGC/AVC 至调度通讯防火墙未进行加用，不满足电力系统二次安防要求。
- 4、AGC/AVC 系统不能满足使用要求（AGC 功能为控制并网点有功功率，现场设备只能满足控制单台逆变器有功输出，不能满足控制并网点输出）。
- 5、SVG 停机是会自动跳开 35kV 开关及 SVG 功率柜接触器。长时间启停 SVG 影响 35kV 开关使用寿命，同时亦不利于安全。

上述问题已严重威胁站内正常工作请监督督促总包方尽快解决上述问题。

湖北孚尧绿色电力有限公司华容电站

2018 年 5 月 13 日



由 扫描全能王 扫描创建