

湖南华容北景港上横州 20MWp、和平 20MWp 分布试

农光互补发电项目

监理工程师通知单

编号: HRGF-JLT-010

致:南京海得电力科技有限公司项目部

主题:质量

内容:

监理在巡检过程中发现如下质量问题:

- 1、围栏部份基础开挖深度不够, 没有通知监理验坑, 多次对分包方提出整改要求, 至今仍未整改, 监理要求整改完成后方可继续施工。
- 2、升压站室外排水管上部没有按要求砂回填, 要求砂回填后方可覆土。
- 3、升压站室外接地连接不符合要求, 焊缝长度不够。
- 4、雨水井没有按图纸要求设爬梯。

以上问题要求 2017 年 5 月 3 号前整改完并回复监理项目部。

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

日期:2017-04-30

填表说明:一式三份由项目监理机构填写,抄送相关单位