

湖南华容北景港上横州 20MWp、和平 20MWp 分布式
农光互补发电项目
监理工程师通知单

编号: HRGF-JLT-011

致:南京海得电力科技有限公司项目部

主题:质量

内容:

监理在巡检过程中发现如下问题:

- 1、配电楼屋面防水卷材、及保温材料未经检测使用,已施工的暂停施工,监理要求必须检测合格并报验监理后方可使用。
- 2、严格按图施工,每道工序要监理验收合格后方可下道工序施工。

以上问题要求 2017 年 5 月 14 号前整改完并回复监理项目部。

项目监理单位(章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

日期:2017-05-12

填表说明:一式三份由项目监理单位填写,抄送相关单位