

湖南华容北景港上横州 20MWp、和平 20MWp 分布式

农光互补发电项目

监理工程师通知单

编号: HRGF-JLT-026

致: 南通通能工程建设有限公司华容项目部

事由: 关于升压站围墙、围栏不符合设计要求相关事宜

内容:

1. 围墙圈梁施工不符合设计要求, 要求按图纸施工;
2. 围墙构造柱间距设计为 3 米, 实际施工为 6 米;
3. 构造柱、圈梁钢筋应为 8 根, 实际 4 根;
4. 围墙压顶应为混凝土浇筑, 实际为砖砌;
5. 生活区不锈钢围栏高度设计为 1.8 米, 实际 1.7 米。

以上问题要求 2017 年 6 月 19 号前整改完成并回复监理项目部。

监理项目部(章):

专业监理工程师:

总 监 理 工 程 师:

日 期: 2017-06-18

注 本表一式叁份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存壹份。

