

湖南华容北景港上横州 20MWp、和平 20MWp 分布式

农光互补发电项目

监理工程师通知单

编号: HJRGF-JL T-030

致: 湖南通能工程建设有限公司华容项目部

关于升压站大门施工的相关事宜:

监理在巡视过程中,发现升压站检测楼大门侧的公司标识墙位置(由于设计原因,平面图与标识墙详图不一致)与业主要求不符。

要求: 暂停该段施工,待设计确认后再施工。

以上问题要求 2017 年 6 月 25 号前整改完成并回复监理项目部。

监理项目部 (章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

王孝金
胡法林

日期: 2017-06-22

注: 本表一式 叁 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存 壹 份。

