

湖南华容北景港上横州 20MWp、和平 20MWp 分布式

农光互补发电项目

监理工程师通知单

编号: HRGF-JLT-039

致: 南通通能工程建设有限公司华容项目部

关于 35KV 高压电缆施工质量的相关事宜:

- 1、35KV 高压电缆在敷设过程中, 应采用人与机械相结合的施工方式, 不允许使用施工机械直接沿地面拖拽敷设 (易损坏电缆绝缘保护层);
- 2、电缆沟开挖后, 应及时排出沟内积水, 清除淤泥, 铺砂 100mm 厚, 再敷设电缆, 然后铺砂, 盖砖后回填;
- 3、如施工不符合以上要求, 责任自负。

以上问题要求 2017 年 7 月 10 日前整改完成并回复监理项目部。

监理项目部 (章)

专业监理工程师: 

总 监 理 工 程 师: 

日 期: 2017.07.06

注 本表一式_叁_份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存_壹_份。



由 扫描全能王 扫描创建