

湖南华容北景港上横州 20MWp、和平 20MWp 分布式
农光互补发电项目
监理工程师通知单

编号: HRGF-JLT-041

致: 南通通能工程建设有限公司华容项目部

关于电缆施工质量问题的相关事宜:

1. 高压电缆在敷设过程中有交叉缠绕现象;
2. 高压电缆与接地扁钢紧贴, 易造成高压电缆损坏;
3. 过路钢管埋设深度不足, 且管口未做喇叭口处理;
4. 过路管长度不符合设计要求;
5. 高压电缆与低压电缆、光纤同沟, 且安全距离不满足规范要求;
6. 电缆埋设深度不符合设计要求。

以上问题要求 2017 年 7 月 16 日前整改完成并回复监理项目部。

监理项目部(章):

专业监理工程师:

总 监 理 工 程 师:

日 期: 2017.07.13

注 本表一式叁份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存壹份。



问题照片:



