

湖南华容北景港上横州 20MWp、和平 20MWp 分布式

农光互补发电项目

监理工程师通知单

编号: HIRGF-JLT-056

致: 南通通能工程建设有限公司华容项目部

关于现场施工质量的相关事宜:

监理在现场巡视过程中,发现部分桩头立柱焊接质量不符合设计及规范要求,施工单位对焊接质量应落实整改,整改完成前不允许进行桩头防腐施工,整改完成对焊接质量验收合格后报验,方可进入下道工序施工。

以上问题要求 2017 年 10 月 1 日前整改完成并回复监理项目部。

监理项目部 (章):

专业监理工程师:

总 监 理 工 程 师:

日期: 2017.09.27

注 本表一式叁份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存壹份。



由 扫描全能王 扫描创建