

湖南华容北景港上横州 20MWp、和平 20MWp 分布式

农光互补发电项目

监理工程师通知单

编号: HRGF-JLT-064

致:南通通能工程建设有限公司项目部

主题:质量消缺

内容:

现转发湖北孚尧电力有限公司华容电站的质量消缺项(编号: 2018002)给你们,共 5 页,要求你们尽快消缺。

以上问题要求 2018 年 03 月 30 号前消缺完并回复监理项目部。

项目监理机构(章)

专业监理工程师: 

总监理工程师: 

日期: 2018-03-18

填表说明: 一式三份由项目监理机构填写,抄送相关单位

工作联系单

至：

编号：2018002

常州正衡电力工程监理有限公司华容项目部：

华容一期已在 2017 年 6 月 30 日并网运行，目前已全容量运行，至今，还有以下缺陷及尾工未完成（附件 1），为保证设备及人身安全，以及全年安全生产目标顺利完成，请监督督促总包方以及施工单位进行消缺，消缺时应按照电业安全生产规定前往我处办理工作票。

附件 1：华容一期光伏区缺陷汇总单

湖北孚尧绿色电力有限公司华容电站

2018 年 3 月 16 日

抄送：上电华容工程部、海得华容项目部



华容一期光伏区缺陷汇总

序号	逆变器缺陷	箱变缺陷	监控缺陷	后台通讯缺陷	锁扣缺陷	护栏缺陷
A1区	绝缘垫未铺设	正常	未装、未接入后台	已接入	逆变器门锁扣已坏	基脚未水泥加固
A2区	绝缘垫未铺设	正常	已装、未接入后台	已接入	正常	基脚未水泥加固
A3区	绝缘垫未铺设	无照明	已装、未接入后台	已接入	正常	基脚未水泥加固
A4区	绝缘垫未铺设、无照明	正常	已装、未接入后台	已接入	正常	基脚未水泥加固
A5区	绝缘垫未铺设、无照明	无照明	已装、未接入后台	已接入	正常	基脚未水泥加固
A6区	绝缘垫未铺设、无照明、无灭火器	无照明	未装、未接入后台	已接入	正常	基脚未水泥加固
A7区	绝缘垫未铺设、无照明	正常	已装、未接入后台	后台通讯未接入	正常	基脚未水泥加固
A8区	无照明	无照明	已装、未接入后台	后台通讯未接入	正常	基脚未水泥加固
A9区	无照明、排水不通	无照明	未装、未接入后台	后台通讯未接入	正常	基脚未水泥加固
A10区	无照明、排水不通	无照明	未装、未接入后台	已接入	正常	基脚未水泥加固
A11区	冗余直流配电箱没接线、排水不通	无照明	已装、未接入后台	已接入	正常	基脚未水泥加固
A12区	排水不通	正常	未装、未接入后台	已接入	正常	基脚未水泥加固
A13区	排水不通	正常	已装、未接入后台	已接入	正常	基脚未水泥加固
A14区	绝缘垫未铺设、冗余直流配电箱没接线	无照明	未装、未接入后台	已接入	正常	基脚未水泥加固
A15区	正常	正常	已装、未接入后台	已接入	正常	基脚未水泥加固
A16区	冗余直流配电箱没接线、无照明	正常	已装、未接入后台	已接入	正常	基脚未水泥加固
A17区	冗余直流配电箱没接线、无照明	正常	未装、未接入后台	已接入	正常	基脚未水泥加固
A18区	冗余直流配电箱没接线、无照明	正常	已装、未接入后台	已接入	正常	基脚未水泥加固
A19区	冗余直流配电箱没接线	正常	未装、未接入后台	已接入	正常	基脚未水泥加固
A20区	正常	正常	未装、未接入后台	已接入	正常	基脚未水泥加固
A21区	正常	正常	已装、未接入后台	已接入	正常	基脚未水泥加固
A22区	无照明	正常	已装、未接入后台	已接入	正常	基脚未水泥加固
A23区	绝缘垫未铺设、冗余直流配电箱没接线、无照明	无照明	未装、未接入后台	已接入	正常	基脚未水泥加固
A24区	冗余直流配电箱没接线、无照明	无照明	未装、未接入后台	已接入	正常	基脚未水泥加固
A25区	无照明	无照明	未装、未接入后台	已接入	正常	基脚未水泥加固
A26区	绝缘垫未铺设、无照明	正常	未装、未接入后台	后台通讯未接入	逆变器门锁扣已坏	基脚未水泥加固
A27区	绝缘垫未铺设、无照明	正常	未装、未接入后台	后台通讯未接入	正常	基脚未水泥加固
A28区	绝缘垫未铺设、无照明	无照明	已装、未接入后台	后台通讯未接入	正常	基脚未水泥加固
A29区	正常	正常	已装、未接入后台	已接入	正常	基脚未水泥加固
A30区	正常	正常	已装、未接入后台	已接入	正常	基脚未水泥加固
A31区	绝缘垫未铺设、无照明	正常	已装、未接入后台	后台通讯未接入	逆变器门锁扣已坏	基脚未水泥加固
A32区	绝缘垫未铺设、无照明	正常	未装、未接入后台	后台通讯未接入	正常	基脚未水泥加固

华容一期光伏区缺陷汇总

A33区	冗余直流配电箱没接线	正常	已装、未接入后台	已接入	正常	基脚未水泥加固
A34区	绝缘垫未铺设、无照明、1号LCD屏失灵	正常	已装、未接入后台	后台通讯未接入	正常	基脚未水泥加固
A35区	冗余直流配电箱没接线、无照明	无照明	未装、未接入后台	已接入	正常	基脚未水泥加固
A36区	冗余直流配电箱没接线	正常	已装、未接入后台	后台通讯未接入	正常	基脚未水泥加固
A37区	冗余直流配电箱没接线、无照明	正常	未装、未接入后台	已接入	正常	基脚未水泥加固
A38区	绝缘垫未铺设、无照明、1号LCD屏失灵	正常	已装、未接入后台	后台通讯未接入	正常	基脚未水泥加固
A39区	绝缘垫未铺设、无照明、1号LCD屏失灵	正常	未装、未接入后台	后台通讯未接入	正常	基脚未水泥加固
A40区	绝缘垫未铺设、无照明	正常	未装、未接入后台	后台通讯未接入	正常	基脚未水泥加固



华容升压站缺陷汇总

序号	缺陷内容	缺陷状态
1	35kV室开关室电缆沟盖板破损	未消缺
2	35KV继保室空调不能同时启动	未消缺
3	2号主变低压侧35KVC相套管变形	未消缺
4	35KV继保室窗户损坏	未消缺
5	AGC未与调度进行联调	未消缺
6	AVC未与调度进行联调	未消缺
7	1号FC交流滤波电容器装置柜门无法关严实	未消缺
8	2号FC交流滤波电容器装置柜门无法关严实（已受潮）	未消缺
9	五防机有一台电子钥匙已坏	未消缺
10	防小动物挡板没有做警示带	未消缺