

监理通知单

工程名称：通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目 编号：GFDZJBM08-23

致：特变电工新疆新能源股份有限公司

事由：关于未完工作量节点目标、进度滞后的事宜

内容：你单位承建的通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目，在 6 月 18 日例会上业主规定工程节点目标：6 月 20~23 日并网发电；6 月 30 日完成所有施工任务全面并网，7 月 15 日完成所有消缺项目，达到竣工条件。

虽然目前已经并网，但距离全部并网还有很大差距，按照目前施工进度分析，你单位达到全面并网条件时间上还是个未知数，进度严重滞后，违反了业主的施工进度要求以及建设工程合同的内容。请贵单位认真查找原因，克服困难，制定好未完工作量的实施计划，落实赶工措施，以弥补滞后的工期，确保按业主要求的时间节点完成工程任务。

如对本通知单有异议，请在 24 小时内书面联系监理单位，各项措施制定落实后，请在 48 小时内回复。

（附：共/页。）

张金刚
2017.07.02

监理单位（章）

总/专业监理工程师：张琳琳

日期：2017 年 07 月 01 日