

监理通知单

工程名称：通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MW_p 光光伏发电项目 编号：GFDZJBM08-25

致：特变电工新疆新能源股份有限公司

事由：巡视现场组件安装，存在问题情况

内容：你单位承建的通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MW_p 光光伏发电项目，7月 13 日我监理人员现场巡视发现光伏区电气安装工程存在以下问题，请及时整改：

- 1、南北向避雷扁钢随桥架敷设时，焊接搭接长度达不到设计规范要求；
- 2、其中未敷设避雷扁钢的桥架，每节桥架之间未按规范要求用 4 nm² 以上铜绞线连接作为接地连接线；
- 3、扁钢焊接搭接处没有进行打磨、清理就涂刷防腐涂料；
- 4、搭接焊接扁钢要求三面满焊，现场焊接外观质量差，有漏焊部位；
- 5、根据业主联系单要求光伏板之间接地连接禁止使用自攻螺钉，要更换为牙垫配合螺栓连接固定，为避免大量返工，要求你单位尽快按照要求更换；

以上问题普遍存在，且不仅限于以上问题，如不及时改正，造成消缺工程量增大，施工成本增大，请你单位根据设计、规范要求严格控制施工质量，不要造成不必要的浪费，尽快达到竣工验收条件。

如对本通知单有异议，请在 24 小时内书面联系监理机构，各项措施制定落实后，请在 48 小时内回复。

(附：共/页。)

2017.7.13
张金明 2017.07.14

监理项目部 (章)
总/专业监理工程师：张珠明
日 期：2017年07月13日

