

监理通知单

工程名称：通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目 编号：GFDZJBM08-26

致：特变电工新疆新能源股份有限公司

事由：根据贵单位上报施工进度计划，实际施工进度滞后问题情况

内容：你单位承建的通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目，根据 7 月 10 日上报业主及监理部施工进度计划节点目标，截止至 7 月 15 日应完成而未完成项目如下：

- 1、计划 7 月 13 日 7#、8#、9#高压电缆检测试验，未完成；
- 2、计划 7 月 12 日 10#方阵施工完成，未完成；
- 3、计划 7 月 15 日 4#方正施工完成，未完工；
- 4、计划 7 月 15 日 12#、13#箱变试验，完成 50%；
- 5、计划 7 月 14 完成 8#方阵施工，未完成；

以上施工进度滞后，直接影响后续施工进度，，如无具体赶工措施，将影响整体施工进度计划，造成并网发电量的损失，请贵单位认真重视每天施工任务落实，将落后任务完成同时保证按计划顺利完成，达到竣工验收条件。

如对本通知单有异议，请在 24 小时内书面联系监理机构，各项措施制定落实后，请在 48 小时内回复。

（附：共/页。）

张金明 2017.7.15
2017.07.15

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日

期：2017 年 07 月 15 日

