

监理通知单

工程名称：通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目 编号：GFDZJBM08-27

致：特变电工新疆新能源股份有限公司

事由：剩余工程量施工计划与实际施工进度的对比情况

内容：你单位承建的通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目，根据 7 月 10 日上报的剩余工程量施工计划各节点，截止至 7 月 20 日应完成而未完成项目如下：

- 1、计划 7 月 15 日 4#方阵施工完成，实际未完成；
- 2、计划 7 月 19 日 9#方阵施工完成，实际未完成；
- 3、计划 7 月 15 日 12#、13#箱变及电缆试验，实际未完工；
- 4、计划 7 月 19 日 9#方阵施工完成，实际未完成；
- 5、计划 7 月 12 完成 10#方阵施工，实际未完成；

另：发现近期贵单位施工过程中存在以下安全隐患：

- 1、阴雨季节施工的材料没有上盖下垫；
- 2、泥滩施工过程中对电缆、桥架等材料没有保护措施；
- 3、高处作业人员没有规范使用安全带；

以上施工进度滞后及安全问题，如无具体赶工措施，将影响整体施工计划，造成并网发电量的损失，请贵单位认真重视每天施工任务落实，加强人员安全管理，将落后任务完成同时保证按计划顺利完成，达到竣工验收条件。

如对本通知单有异议，请在 24 小时内书面联系监理单位，各项措施制定落实后，请在 48 小时内回复。

（附：共/页。）

张金中

2017.7.21

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日

期：2017 年 07 月 20 日



由 扫描全能王 扫描创建