

监理通知单

工程名称：通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目 编号：GFDZJBM08-30

致：特变电工新疆新能源股份有限公司

事由：现场巡视所存在的施工质量有关问题

内容：你单位承建的通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目，我监理单位在现场检查时发现：

- 1、13 号箱变底部接地扁钢焊接位置防腐做法与设计不符；
- 2、抽查 6 区、7 区支架、组件安装单位消缺情况，发现还是存在螺栓没有紧固情况，以及支架缺少弹簧垫片情况，整组组件之间平面高差超过规范要求；
- 3、电气桥架盖板施工时，没有完全清理干净桥架内垃圾，桥架内电缆没有整齐排放，部分位置电缆捆绑绳没有解开；
- 4、组件施工消缺工作进度缓慢，请总包督促加强整改进度；
- 5、现场多处支架、檩条镀锌防腐层脱落、翘起、氧化反锈现象，请协助联系厂家进行有效处理，保证防腐质量；
- 6、升压站设备在投运前、试运行期间所存在的设备问题和后台问题，相关问题以电子版形式发送给湘能项目负责人，请协助联系相关厂家尽快完善，以确保运行稳定。

以上问题仅是目前发现暴露问题，请各单位，尽快自检自查，消缺整改，按时完成检查维修，保证电站正常生产，如因各家自己原因未按时维修，造成并网发电量的损失由责任单位负责，请认真重视落实，按照合同、协议规定认真履行。

王军 2017.07.26

如对本通知单有异议，请在 24 小时内书面联系监理单位，各项措施制定落实后，请在 48 小时内回复。

（附：共/页。）

张金刚 2017.07.26.2

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日

期：2017 年 07 月 26 日

