

监理通知单

工程名称：通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目 编号：GFDZJBM08-33

致：特变电工新疆新能源股份有限公司

事由：6.29 并网后存在的问题

内容：你单位承建的通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目，根据 7 月 10 日上报的剩余工程量施工计划各节点，截止 8 月 7 日应完成而未完成项目如下：

- 1、计划 7 月 25 日 12#方阵施工完成，实际未完成；
- 2、计划 7 月 30 日 13#方阵施工完成，实际未完工；
- 3、计划 7 月 27 日组件、支架自检消缺完成，报项目部验收，实际未完成；
- 4、计划 7 月 31 日监理验收，实际未完成；
- 5、计划 8 月 7 日业主验收，实际未达到验收条件。

6、根据目前剩余工作量，结合实际施工进度，你单位没有达到 7 月 30 日全面并网要求，也没有达到 8 月 7 日业主验收节点目标，距离整体竣工验收还剩余很多工程量，主要集中在电气施工及光伏区消缺施工。望你单位尽快完成滞后工作，达到节点目标要求，避免考核损失。

如对本通知单有异议，请在 24 小时内书面联系监理单位，各项措施制定落实后，请在 48 小时内回复。

（附：共/页。）

张金刚 2017.08.08
2017.08.08

监理单位（章）

总/专业监理工程师：张金刚

日期：2017 年 08 月 08 日

