

监理通知单

工程名称：通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目 编号：GFDZJBM08-35

致：特变电工新疆新能源股份有限公司

事由：施工进度滞后

内容：你单位承建的通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目，根据业主对围栏施工 9 月底完成的要求，现场施工进度滞后。截止 9 月 29 日现场检查围栏施工完成约 55%，要求你单位按照业主指示，制定切实可行施工计划，合理安排施工工序，增加必要人工机械，尽快完成滞后工作，

如对本通知单有异议，请在 24 小时内书面联系监理单位，各项措施制定落实后，请在 48 小时内回复。

（附：共/页。）

张金刚 2017.09.29

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：张铁林

日

期：2017 年 09 月 29 日

