

监 理 通 知 单

工程名称：通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目 编号：GFDZJBM08-05

致：特变电工新疆新能源股份有限公司

事由：关于正和阳光队支架安装的进度情况

内容：你单位承建的通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目光伏区目前在进行局部支架施工，其中正和阳光队施工人员陆续进场已经 20 天，安装 14 个支架，严重影响了总进度目标的实现，希你单位接此通知立即组织人员进场，调整安装的时间和空间计划，采取切实有效措施，将滞后的进度赶上来，按业主要求的时间节点完工，确保业主总进度目标顺利实现。同时希总包单位在各班组施工的时候加强质量和安全管理，确保支架安装符合设计和规范要求。

王静 2017.04.03
周永平/王静

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：王静

日期：2017 年 04 月 03 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，
监理项目部存一份。