

监 理 通 知 单

工程名称：通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目 编号：GFDZJBM08-08

致：特变电工新疆新能源股份有限公司

事由：巡视正和阳光队施工情况

内容：你单位承建的通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目光伏区“正和阳光”支架安装队伍进度严重滞后，在业主的协调会（4月5日）上答应今天有 40 人投入施工，经项目监理机构和总包单位在 4 月 7 日 9:30 的联合检查，正和阳光 3#方阵有 8 人施工（含一个管理人员），11# 方阵有 10 人施工，共计 18 人，远没有达到承诺的 40 人。该队伍施工进度堪忧，请总包单位协调，以确保业主的总进度要求。

另该队伍在施工过程中，有不戴安全帽、不系安全带、水上作业不戴救生衣等的违规现象，安全管理比较混乱，项目监理机构检查时主要负责人不在现场，安全施工堪忧，严重影响各参建单位形象，请总包单位严肃处理。

如对本通知单有异议，请在 24 小时内书面联系监理机构，现场整改完毕后，请在 48 小时内回复。

（附：现场不规范施工照片，共一页。）

正和阳光 2017.04.07

邵富/4

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：[签名]

日期：2017年04月07日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，
监理项目部存一份。

附件：正和阳光队不规范施工照片：



未穿救生衣



未戴安全帽



未系安全带