

监 理 通 知 单

工程名称：通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目 编号：GFDZJBM08-11

致：特变电工新疆新能源股份有限公司

事由：巡视组件安装情况

内容：你单位承建的通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目光伏区正在进行组件安装工作，经监理单位巡视，发现已经完成安装的组件存在以下问题需要整改：

- 1、组件安装东西向不在一条直线上，纵横向间距大小不一致，需要调整；
- 2、组件表面有因淋雨或溅水造成的污染没有清理就直接安装上去，影响以后的生产运行，必须将表面清理干净以后再安装；
- 3、组件安装前支架面没有调整，造成部分组件一边或一角出现翘起或低于设计要求角度，需要整改；
- 4、现场购买的预制构件、接地镀锌扁铁等存在基底处理不净就防腐情况，要求重新处理基底达到规范要求，然后进行防腐施工；
- 5、其它方面请你单位自查自纠并整改到位。

以上问题项目监理机构成员多次在现场或会议上提出，请你单位落实整改，整改完成后报监理机构验收，同时加强现场施工的质量、安全管理。

如对本通知单有异议，请在 24 小时内书面联系监理机构，现场整改完毕后，请在 48 小时内回复。

（附：现场部分不合格施工照片，共一页。）

张 2017. 4. 30

张 2017. 4. 30

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：张洪洪

日 期：2017 年 04 月 30 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，
监理项目部存一份。

现场部分不规范施工照片：



组件中间间距不合格



组件表面污染



组件边安装不对,角度误差超出
规定范围