

SXMX14: 监理通知回复单

监理通知回复单

工程名称: 通威渔光一体(东港)现代渔业产业园一期 20MW 光伏发电项目 编号: SXMX14-SG-28

致: 衡阳市正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 GFDZJBM08 28 的监理通知后, 已按要求完成了以下整改工作

- 1、4#方阵 7 月 19 日完成
- 2、9#方阵 7 月 25 日完成
- 3、12#箱变及电缆头试验完成, 13#26 日完成
- 4、10#方阵施工 7 月 26 日完成
- 5、施工材料已安排覆盖
- 6、施工过程中对电缆、桥架进行保护
- 7、人员按照规定系安全带



监理项目部复查意见:

上述问题经复查, 符合现场实际情况, 可以按新
施工进度计划执行, 但此计划不得与 7.30 节点目标冲突。
落实各项计划, 完成后报我监理部检查、闭环



注: 本表一式三份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部留存。

