

SXMX14: 监理通知回复单

监理通知回复单

工程名称: 通威渔光一体(东港)现代渔业产业园一期20MW光伏发电项目 编号: SXMX14-SG-31

致常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部:

我方接到编号为 GFDZJBM08-31 的监理通知后, 已按要求完成了以下整改工作

- 1、12#方阵 8 月 1 日完成
- 2、13#方阵 8 月 6 日加班完成
- 3、支架、组件正在消缺中 8 月 10 日验收。
- 4、8 月 15 日消缺工作完成
- 5、8 月 20 日达到验收条件
- 6、我方克服场地及天气原因加快速度完成后续工作

施工项目部(章):

项目经理: 张自凡

日期: 2021.8.05

监理项目部复查意见:

经审查现场剩余工作量, 结合目前施工进展环境, 望你单位加强组织人力、机械, 完成本次施工节点目标, 同时需报业主审批, 制定考核措施

监理项目部(章):

总/专业监理工程师: 张琳琳

日期: 2021.8.05

注 本表一式\_\_\_\_份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存\_\_\_\_份。

