

监理通知回复单

工程名称: 通威渔光一体(东港)现代渔业产业园一期 20MW_p 光伏发电项目

编号: TWDG-SXMB14-HF-005

致 常州正衡电力工程监理有限公司通威渔光一体(东港)现代渔业产业园一期 20MW_p 光伏发电项目 监理项目部:

我方接到编号为 GFDZJBM08-05 的监理通知后, 已按要求完成了 正和阳光队支架施工人员重新组织并采取了切实有效措施的工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容: 我单位承建的通威渔光一体(东港)现代渔业产业园一期 20MW_p 光伏发电项目光伏区支架安装施工, 因前期人员组织管理不到位, 影响到总进度目标的实现。现我方已全面重新调整组织施工人员, 并采取了切实有限的措施, 保证按业主要求的时间节点完工, 确保业主总进度目标顺利实现。同事也加强了各班组施工质量和安全管理, 确保支架安装符合设计和规范要求。

施工项目部 (章):
项目经理: 黎建国
日期: 2017.4.4

监理项目部审查意见:

经检查, 正和阳光队施工人员人数已陆续调齐, 部分岗位在时间安排上要“穿插不穿插”, 采取有效措施后, 确保工期顺利进行。

监理项目部 (章):
总/专业监理工程师: 王宏川
日期: 2017.4.4

注 本表一式 三 份, 有施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存 三 份。