

监理通知回复单

工程名称：通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目

编号：TWDG-SXM14-HF-008

致 常州正衡电力工程监理有限公司通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光
伏发电项目 监理项目部：

我方接到编号为 GFDZ-JBM08-08 的监理通知后，已按要求完成了 重新组织支架施工
人员和采取了切实有效的安全措施 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：我单位承建的通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发
电项目光伏区支架安装施工，因前期人员组织管理不到位，影响到总进度目标的实现。
现我方已全面重新调整组织施工人员，现施工人员已达到 60 人以上，并采取了切实有
效的措施，保证按业主要求的时间节点完工，确保业主总进度目标顺利实现。同时也
加强了各班组施工质量和安全的管理，确保支架安装符合设计和规范要求。

施工项目部（章）：

项目经理：任继华

日期：2017.04.10

监理项目部审查意见：

经检查，上述问题已经处理完毕，希望施工单位在管理
力度上要加大力度，确保后续施工质量和时间节点的实现。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：任继华

日期：2017.4.10