

监理工程师通知单

淮沪电力田集电厂农光互补 5.9MW 分布式光伏电站项目

编号：TJGF-TZD-002

致：上海上电电力工程有限公司田集电厂 5.9MW 工程项目部

主题：关于施工现场临时用电存在安全隐患的问题

内容：经监理巡视发现施工现场的临时用电存在极大安全隐患，问题如下：

- 1、临时电缆未按要求高架，导致电缆被倒运管桩的拖拉机压断。
- 2、桩机临时用电的电缆直接从配电箱中断路器上侧接电源处引出，未从断路器下侧接负载处引出，导致断路器失去断电与保护功。
- 3、桩机电缆破损比较严重，桩机打桩移位时需要移动电缆，工作人员触电几率较大。

针对以上问题要求施工单位提高安全意识，安全负责人加强施工现场的安全管理，定期排查现场安全隐患，以上问题按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 的要求对以上问题进行整改，整改完毕自检合格后报监理部复查。

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日期：2017年3月17日

本表一式三份，由监理机构填写，抄送相关单位。