

监理工程师通知单

工程名称: 广平县永盛光伏能源有限公司双李家具 5.9 兆瓦分布式光伏发电项目 编号: GFDZJBM08-SL 006

致: 五洋电力施工项目部

事由: 关于施工现场材料、进度、资料等相关事宜。

内容: 今日我监理检查现场, 发现你方存在以下事宜

- 1、因你方材料未及时到货, 致整体工程施工进度严重落后, 现场已处于停工状态, 故要求你方材料立即到场, 并上报材料到货计划!
- 2、自工程开工以来, 你方未上报任何施工资料, 故要求你方立即上报相关资料, 并做好各工序报验工作!
- 3、要求你方项目部施工员、资料员等项目人员立即进驻现场!

为保障工程顺利并网, 故要求你方立即解决以上事宜; 关于我方所下发的监理工程师通知单, 要求你方立即回复!

项目监理机构 (盖章)

总/专业监理工程师 (签字)



2017年4月22日

注: 本表一式三份, 项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。