

监理工程师通知单

工程名称: 广平县永盛光伏能源有限公司双李家具 5.9 兆瓦分布式光伏发电项目 编号: GFDZJBM08-SL-007

致: 五洋电力施工项目部

事由: 关于施工现场安全、进度、资料等相关事宜。

内容: 今日我监理检查现场, 发现你方存在以下事宜

- 1、你方厂房屋顶施工部分区域未拉防护网, 爬梯搭设不牢固, 人员作业存在安全隐患, 要求你方立即整改;
- 2、要求你方施工人员施工过程中禁止踩踏采光带, 对于人员走动较密集区域, 要求铺设木板, 以防相关事故的发生;
- 3、自工程开工以来, 你方未上报任何施工资料, 故要求你方立即上报相关资料, 并做好各工序报验工作!
- 4、你方夹具螺丝打孔胶体密封不符合要求, 故要求你方立即整改;
- 5、自工程开工以来, 你方未完善项目组织架构, 故要求你方资料员、施工员等项目人员立即到场, 针对施工现场进度、材料、资料等事宜进行有效管理;
- 6、你方现场施工因材料未到货而进度缓慢, 严重落后于原有工期计划, 故要求你方材料立即到场, 并上报材料到货及进度计划!

为保障工程顺利并网, 故要求你方立即解决以上事宜; 关于我方所下发的监理工程师通知单, 要求你方立即回复, 否则, 我方将视现场情况对你方做出罚款处理, 以示警告!

项目监理机构 (盖章)

总/专业监理工程师 (签字)

2017年4月29日



注: 本表一式三份, 项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。