

GFDZJBM08: 监理通知单

监理工程师通知单

工程名称: 广平县永盛光伏能源有限公司双李家具 5.9MWp 分布式光伏发电项目 编号: GFDZJBM08-SL-009

致: 五洋电力施工项目部

事由: 关于现场材料未按计划到场等事宜。


内容: 现场因你方施工材料未按材料到货计划到场, 现场已处于停工状态, 严重落后于施工计划, 故要求你方材料立即到场, 并上报材料到货及进度计划。为保障工程顺利并网, 故要求你方立即解决以上事宜; 关于我方所下发的监理工程师通知单, 要求你方及时回复, 否则, 我方将根据现场情况做出相应罚款处理, 以示警告!

监理项目部(章)

总/专业监理工程师:

日期:

2019年5月15日



注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存 1 份, 监理项目部存 1 份。