

## 监 理 工 程 师 通 知 单

工程名称：广平县永盛光伏能源有限公司双李家具 5.9MW<sub>p</sub> 分布式光伏发电项目 编号：GFDZJBM-GSG-014

致：邯郸欣和电力建设有限公司施工项目部

事由：关于工程质量相关事宜。

内容：今日业主、监理巡视现场，发现你方存在以下事宜

- 1、一次舱、二次舱承台未见登台；
- 2、二次柜未采取防火泥封堵；
- 3、一、二次舱无高压危险警示牌；
- 4、一次舱集电线柜与光伏出线柜仪表电流显示不一致；
- 5、SVG 室标志牌不符合要求，通风口太小，影响进风量，长时间运行易导致高温跳闸；
- 6、电脑监控后台未做报表系统，未做光伏区汇流箱、逆变器及各支路通讯显示；
- 7、格士高辐射仪安装存在遮阴现象，影响数据准确性；
- 8、控制室电脑 USB 插口未贴封条；
- 9、二次室所有柜体未接地；
- 10、电池屏蓄电池未编号；
- 11、配电柜绝缘胶垫未铺，空开无标识；
- 12、开关站箱体无明显扁铁接地；
- 13、开关站基础底部无爬梯，穿墙电缆未穿管；
- 14、开关站底部未安装电缆桥架，无集水坑，无排水设施；
- 15、开关站基础底板与基础之间未用油毡隔开；
- 16、无火灾报警系统；
- 17、开关站所用外部电源电压不稳，易跳闸；
- 18、通讯线所接电源不合适，应接到站内 UPS 输出端；

以上内容要求你方五日内整改完毕，并对我方所下发监理工程师通知单立即回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2017年7月6日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份。