

监理工程师通知单

工程名称: 广平县永盛光伏能源有限公司双李家具 5.9MWp 分布式光伏发电项目 编号: GFDZJBM08-SL-01

致: 五洋电力施工项目部

事由: 关于工程质量相关事宜。

内容: 今日业主、监理巡视现场, 发现你方存在以下事宜

- 1、组件压块安装存在偏斜现象;
- 2、箱变基础台阶制作存在裂缝, 且电缆沟未做防水处理;
- 3、现场部分桥架存在锈蚀、无接地、无盖板、高低不平、存在毛刺、盖板存在缝隙等现象;
- 4、汇流箱、箱变等设备内部无编号牌;
- 5、汇流箱、逆变器等设备接地不牢固, 不符合要求;
- 6、汇流箱线路和断路器无标识;
- 7、箱变高低压侧无命名;
- 8、组件接地与扁铁连接存在遗漏现象;
- 9、接地扁铁镀锌层粉刷不符合要求;
- 10、逆变器、汇流箱、箱变等设备未做好封堵工作;
- 11、电缆穿管未做好防火封堵工作;
- 12、通信电源电缆头制作不符合要求;
- 13、桥架引下线施工不符合要求, 引下转角未垫保护皮;
- 14、电缆敷设、绑扎不符合要求, 现场所用波纹管较短;
- 15、通讯柜设备未做接地连接, 电缆施工未穿管, 且底座无螺栓固定;
- 16、电缆管与桥架接口未做好连接、封堵工作;
- 17、屋顶彩钢瓦如因你方施工原因造成屋面损坏, 要求你方立即维修;
- 18、你方隐蔽工程施工未及时上报我方, 所造成相关后果由你方自负。

以上内容要求你方五日内整改完毕, 并对我方所下发监理工程师通知单立即回复!

监理项目部(章)

总/专业监理工程师:

日期: 2017 年 7 月 6 日