

监理通知回复单

工程名称：广平县永盛光伏能源有限公司双李家具 5.9 兆瓦分布式光伏发电项目 编号：SXMB14-SGWY-006

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 GFDZJBM08-SL-006 的监理通知后，已按要求完成了 1、2、3 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、我施工方已通过采购通知供货方并催促材料立即发货，厂已对近期进度计划材料立即发货，预计 3 天内材料进场。
- 2、我施工单位已对上报不规范的施工资料进行重新编辑调整，后期各工序报验工作也会跟上进度。
- 3、我施工现场已上报公司并增派工程项目人员进场。

施工项目部（章）：

项目经理：陈德强

日期：2017.4.23

监理项目部复查意见：

审核合格，问题已整改

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：胡德林

日期：2017.4.23

注 本表一式三份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存一份。