

JXMB6 监理工程师通知单

监理工程师通知单

工程名称: 南网能源南京中建化工 8.5MWp 光伏项目

编号: JXMB—002

致: 江苏省徐州矿业工程集团有限公司

事由

关于现场施工进度及图纸交付情况

内容

你单位承包的南网能源南京中建五洲光伏项目有以下问题:

- 1、目前出图的只有 1、2 期屋面, 但存在数据标注不明确, 使施工无法进行。
- 2、3 期屋面施工图纸至今还未出图。
- 3、图纸交付不及时对施工造成滞后。

上述问题对现场施工进度造成一定影响, 为避免施工滞后; 希望你单位予以重视, 向我监理项目部要求及时完成图纸交付, 限期两日内完成; 若滞后完成将采取一定的经济处罚, 此经济处罚在工程款中扣除。

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师: 甲存欣

日期: 2021 年 5 月 11 日



注 本表一式 4 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建