

监理通知单

工程名称：山东思能达能源发展有限公司 5.7MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：SND-ZHJL-TZ-004

致：中国电建核电工程公司

事由：

周一安全、质量巡检中发现的各种问题

内容：

- 1、关于安全上，在山能车间和大族车间的女儿墙在屋脊处几乎与屋脊平齐，为安全起见，需要加装护栏。大族车间开始施工前需要将所有安全措施都检查一遍，确保施工人员生命安全。
- 2、巡查中发现，有一部分夹具安装偏位，导致需要返工、打胶补眼。与业主讨论后决定：暂停后续的夹具安装，将未开始安装的划线部分重新定点划线，找准了点再继续安装家夹具，避免二次施工带来的损失和浪费。
- 3、安装夹具时工人不负责任，夹具端面不在水平面、防水垫斜在家具外面。我方向施工队建议，安装家具人员进行分组分人、责任到人，坚决杜绝不负责任的人员滥竽充数，坚决保证施工质量。
- 4、在给夹具打防水胶时，工人只将防水胶打在螺丝的尾部，螺丝与夹具接触面没有打到胶，夹具两端与屋面接触面也没有打胶，请施工队进行排查，将不合格的地方重新打胶，如若再次有类似情况发生，将对施工队进行处罚。

针对以上发现的问题，要求施工队立即进行整改，杜绝在今后的工作中再次发生。并在接到本通知单后 24 小时内填报回复单。

抄送：山东思能达能源发展有限公司新汶工业园项目部

监理项目部（章）
总/专业监理工程师：陈松
日期：2017年05月29日

注：本表一式 4 份，由监理项目部填写，业主项目部存 2 份，施工项目部存 1 份，监理项目部存 1 份。

