

监理工程师通知单

工程名称: 安吉弘扬太阳能 6.1MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: AJHY-TZD-009

致: 温州埃菲生新能源开发有限公司 (单位)

主题: 关于工程进度及资料报审事宜:

内容: 贵单位在慈晖、峰晖、惠业、夏华、福瑞达等厂区后期施工中出现拖延情况; 截止 2017.08.11 日为止通讯未安装、桥架盖板未安装及后期消缺未完成; 福瑞达电缆沟未回填, 部分 4 平方线为敷设完成; 资料未报审监理部; 图纸未交付; 对于上述出现的问题, 要求贵单位立即整改, 于 2017.08.14 日前回复; 上述问题产生的责任由贵单位全部承担;

限 3 个工作日内完成

项目监理机构 (章):

总监理工程师/专业监理工程师:

日期: 2017.08.11

填报说明: 本表一式 3 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。