

监 理 通 知 单

工程名称：兴泰晟旭辉塑料屋顶 2.7MW 分布式光伏项目 编号：ZHJL-XH-TZ-02

致：中设无锡机械设备工程有限公司

抄送：天津兴泰晟新能源科技发展有限公司

事由：箱变基础事宜

内容：

你单位施工箱变基础基坑底部为松散沙土，不符合基础施工作业，要求你单位协调设计单位出具相关施工方案。

如你单位私自施工造成返工及一切责任由你单位自行负责。

如对本监理通知单内容有异议，请在 48 小时内向监理提出书面报告。

请于 2017 年 09 月 23 日前填报回复单。

监理项目部（章）

现场负责人：刘瑞杰

日期：2017 年 09 月 20 日

注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份