

监 理 通 知 单

工程名称: 兴泰晟旭辉屋顶 2.7MW 分布式光伏项目 编号: ZHJL-XH-TZ-04

致: 中设无锡机械设备工程有限公司

抄送: 天津兴泰晟新能源科技发展有限公司

事由: 2#箱变基础钢筋采用型号及钢筋绑扎不符合图纸要求

内容:

你单位 2#箱变基础施工作业存在以下问题。

1、你单位箱变基础所采用部分钢筋直径为 8mm, 不符合图纸直径 12mm 的要求。

2、基础钢筋绑扎不规范, 部分间距尺寸不符合图纸要求。

3、箱变基础钢筋绑扎不满足图纸标高要求。

针对以上施工弊端, 现要求你单位立即进行整改, 整改完成后上报监理单位及建设单位进行验收。如你单位私自施工则监理方不对其进行验收, 由此造成的一切后果责任由施工单位自行负责。

如对本监理通知单内容有异议, 请在 48 小时内向监理提出书面报告。
请于 2017 年 09 月 27 日前填报回复单。

监理项目部 (章)

现场负责人: 刘娜

日 期: 2017 年 09 月 25 日

注本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份