

监 理 通 知 单

工程名称：兴泰宝皇泰机电屋顶 3.01MW 分布式光伏项目 编号：ZHJL-HT-TZ-05

致：中设无锡机械设备工程有限公司

抄送：天津兴泰宝新能源科技发展有限公司

事由：部分接地扁铁质量及镀锌质量不符合设计图纸要求

内容：

监理方在 9 月 1 日早上 9 点左右巡查中发现接地扁铁存在以下质量问题：

- 1、进场扁铁材料未报验，私自进行施工。
- 2、部分扁铁尺寸不符合设计图纸要求、镀锌质量较差且单根扁铁搭接尺寸不同。
- 3、扁铁焊接部位防腐不到位，未进行底漆防腐处理。

针对以上问题，现要求你单位对进场扁铁进行报验，如后续造成返工现象，一切后果你单位自行承担。

如对本监理通知单内容有异议，请在 48 小时内向监理提出书面报告。

请于 2017 年 09 月 03 日前填报回复单。

监理项目部（章）

现场负责人：张明

日期：2017 年 9 月 1 日

注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份

